



PEKERJAAN PEMBANGUNAN 35 UNIT RUMAH BESERTA PRASARANA
DAN 1 UNIT RUKO
DI LOKASI PERUMNAS PARAYASA, PROYEK PARUNG PANJANG

No	Uraian Pekerjaan		Tipe	Posisi	Jenis Konstruksi	Bobot Rencana	Waktu Pelaksanaan																
1	Pekerjaan Persiapan					0,048	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17
2	Pembangunan						0,048																
	-	A10	20	45/152	Tepi	Konvensional	4,124		0,825	0,825	0,825	0,825	0,825										
	-	A11	12B	45/152	Tepi	Konvensional	4,124			0,825	0,825	0,825	0,825										
	-	A11	41	45/152	Tepi	Konvensional	4,124						0,825	0,825	0,825	0,825	0,825						
	-	A11	53A	45/152	Tepi	Konvensional	4,124					0,825	0,825	0,825	0,825	0,825	0,825						
	-	A16	12A	45/152	Tepi	Precast	2,845				0,474		0,474	0,474	0,474	0,474	0,474						
	-	A16	12B	45/152	Tengah	Precast	2,834			0,472			0,472	0,472	0,472	0,472	0,472						
	-	A16	15	45/152	Tengah	Precast	2,834				0,472			0,472	0,472	0,472	0,472						
	-	A16	17	45/152	Tengah	Precast	2,834					0,472		0,472	0,472	0,472	0,472	0,472					
	-	A16	18	45/152	Tengah	Precast	2,834				0,472			0,472	0,472	0,472	0,472	0,472	0,472				
	-	A16	19	45/152	Tengah	Precast	2,834				0,472			0,472	0,472	0,472	0,472	0,472	0,472				
	-	A16	20	45/152	Tengah	Precast	2,834					0,472			0,472	0,472	0,472	0,472	0,472				
	-	A16	21	45/152	Tengah	Precast	2,834					0,472			0,472	0,472	0,472	0,472	0,472				
	-	A16	22	45/152	Tengah	Precast	2,834					0,472			0,472	0,472	0,472	0,472	0,472				
	-	A16	23A	45/152	Tepi	Precast	2,845					0,474			0,474	0,474	0,474	0,474	0,474				
	-	A18	2	36/102	Tengah	Precast	2,177					0,363	0,363		0,363	0,363	0,363	0,363	0,363				
	-	A18	3	36/102	Tengah	Precast	2,177					0,363	0,363		0,363	0,363	0,363	0,363	0,363				
	-	A18	3A	36/102	Tengah	Precast	2,177					0,363	0,363		0,363	0,363	0,363	0,363	0,363				
	-	A18	5	36/102	Tengah	Precast	2,177					0,363	0,363		0,363	0,363	0,363	0,363	0,363				
	-	A18	6	36/102	Tengah	Precast	2,177					0,363	0,363		0,363	0,363	0,363	0,363	0,363				
	-	A18	7	36/102	Tengah	Precast	2,177					0,363	0,363		0,363	0,363	0,363	0,363	0,363				
	-	A18	8	36/102	Tengah	Precast	2,177					0,363	0,363		0,363	0,363	0,363	0,363	0,363				
	-	A18	9	36/102	Tengah	Precast	2,177					0,363	0,363		0,363	0,363	0,363	0,363	0,363				
	-	A18	10	36/102	Tengah	Precast	2,177						0,363		0,363	0,363	0,363	0,363	0,363			0,363	
	-	A18	11	36/102	Tengah	Precast	2,177					0,363	0,363		0,363	0,363	0,363	0,363	0,363			0,363	
	-	A18	12	36/102	Tengah	Precast	2,177					0,363	0,363		0,363	0,363	0,363	0,363	0,363			0,363	
	-	A18	12A	36/102	Tengah	Precast	2,177					0,363	0,363		0,363	0,363	0,363	0,363	0,363			0,363	
	-	A18	12B	36/102	Tepi	Precast	2,203					0,367	0,367		0,367	0,367	0,367	0,367	0,367			0,367	
	-	A18	15	36/102	Tepi	Precast	2,203					0,367	0,367		0,367	0,367	0,367	0,367	0,367			0,367	
	-	A18	16	36/102	Tengah	Precast	2,177					0,363	0,363		0,363	0,363	0,363	0,363	0,363			0,363	
	-	A18	17	36/102	Tengah	Precast	2,177					0,363	0,363		0,363	0,363	0,363	0,363	0,363			0,363	
	-	A18	18	36/102	Tengah	Precast	2,177					0,363	0,363		0,363	0,363	0,363	0,363	0,363			0,363	
	-	A18	23A	36/102	Tengah	Precast	2,177						0,363		0,363	0,363	0,363	0,363	0,363		0,363		
	-	A18	25	36/102	Tengah	Precast	2,177						0,363		0,363	0,363	0,363	0,363	0,363		0,363		
	-	A18	26	36/102	Tengah	Precast	2,177							0,363		0,363	0,363	0,363	0,363		0,363		
	-	A18	27	36/102	Tepi	Precast	2,203							0,367		0,367	0,367	0,367	0,367		0,367		
	-	RK1	3	50/97	Tengah	Konvensional	9,252				0,925	0,925	0,925	0,925	0,925	0,925	0,925	0,925	0,925				
3	Pekerjaan Pembersihan Akhir					0,048																	0,048
					TOTAL	100,000																	
					% Rencana	0,05	0,82	1,65	3,07	3,99	9,02	8,09	6,14	10,93	13,48	12,55	11,87	10,45	5,66	1,46	0,73	0,05	
					% Kumulatif Rencana	0,05	0,87	2,52	5,59	9,58	18,60	26,69	32,83	43,76	57,24	69,80	81,66	92,11	97,77	99,22	99,95	100,00	
					% Realisasi	6,98	3,56	3,77	5,71	5,83	5,00	9,92	6,46	1,43	0,75	0,61	7,79	17,48	4,74	8,140	3,290	8,540	
					% Kumulatif Realisasi	6,98	10,54	14,31	20,02	25,85	30,85	40,77	47,23	48,66	49,41	50,02	57,81	75,29	80,03	88,17	91,46	100,00	
					Deviasi	6,93	9,67	11,79	14,43	16,27	12,25	14,08	14,40	4,90	-7,83	-19,78	-23,85	-16,82	-17,74	-11,05	-8,49	0,00	

Mengetahui/Menyetujui,



Parung Panjang, 8 Agustus 2023


Hendrik Gozali
Direktur
PT. Bina Multi Prima

MONITORING KEMAJUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN


Kontraktor : PT. BINA MULTI PRIMA
Pekerjaan : PEKERJAAN PEMBANGUNAN 35 UNIT RUMAH DAN 1 UNIT RUKO BESERTA PRASARANA
DI LOKASI CLUSTER BPK PERUMNAS PARAYASA
PROYEK PARUNG PANJANG
No. Kontrak : PKS/PROC/01/681/IV/2023
Tanggal : 12 April 2023
Nilai Kontrak : Rp3.780.000.000,-
Jangka Waktu : 12 April - 10 Agustus 2023
Waktu Pelaksanaan : 120 Hari Kalender

No	Minggu ke-	Periode Pelaksanaan			Prestasi (%)		Deviasi	Keterangan
		Tanggal	s.d	Tanggal	Rencana	Realisasi		
1	I	12 April 2023	s.d	18 April 2023	0,05	6,98	6,93	
2	II	19 April 2023	s.d	27 April 2023	0,87	10,54	9,67	
3	III	28 April 2023	s.d	02 Mei 2023	2,52	14,31	11,79	
4	IV	03 Mei 2023	s.d	08 Mei 2023	5,59	20,02	14,43	Tagihan 20%
5	V	09 Mei 2023	s.d	15 Mei 2023	9,58	25,85	16,27	
6	VI	16 Mei 2023	s.d	22 Mei 2023	18,60	30,85	12,25	
7	VII	23 Mei 2023	s.d	29 Mei 2023	26,69	40,77	14,08	
8	VIII	30 Mei 2023	s.d	05 Juni 2023	32,83	47,23	14,40	
9	IX	06 Juni 2023	s.d	12 Juni 2023	43,76	48,66	4,90	
10	X	13 Juni 2023	s.d	19 Juni 2023	57,24	49,41	-7,83	
11	XI	20 Juni 2023	s.d	26 Juni 2023	69,80	50,02	-19,78	Tagihan 50%
12	XII	27 Juni 2023	s.d	03 Juli 2023	81,66	57,81	-23,85	
13		04 Juli 2023	s.d	10 Juli 2023	92,11	75,29	-16,82	
14		11 Juli 2023	s.d	17 Juli 2023	97,77	80,03	-17,74	Tagihan 80%
15		18 Juli 2023	s.d	24 Juli 2023	99,22	88,17	-11,05	
16		25 Juli 2023	s.d	31 Juli 2023	99,95	91,46	-8,49	
17		01 Agustus 2023	s.d	07 Agustus 2023	100,00	100,00	0,00	Tagihan 100%

Parung Panjang, 7 Agustus 2023

Mengetahui/Menyetujui,


Sam Sumirat
Pimpinan Proyek


Brian Suryani
Kadept. Produksi