

NOMOR : 44/Tag/BMP-Lampung/III/2026
 MINGGU KE : 11 (Sebelas)
 PERIODE TANGGAL : 17 Maret 2026 s/d 23 Maret 2026

PEMBANGUNAN 5 UNIT TIPE 54/119 BERIKUT PRASARANA
 DI KLASER MUTIARA - BUKIT KEMILING PERMAI

KONTRAKTOR : PT BINA MULTI PRIMA

KONTRAK NO. : PKS/PROC/01/11/I/2026
 TANGGAL : 5 Januari 2026
 NILAI KONTRAK : Rp 1.180.000.000

NO	URAIAN PEKERJAAN	PRESTASI (%)			NILAI BOBOT %	PROSENTASE		KETERANGAN
		PERIODE INI	SAMPAI DENGAN PERIODE LALU	PERIODE INI		PELAKS. %	RENCANA %	
1	PRASARANA DAN LAIN-LAIN	-	94,85	94,85	6,600	6,260	6,260	Progres Pekerjaan : - Rencana : 79,550 % - Realisasi : 80,652 % - Kemajuan : 1,102 %
2	RUMAH TIPE RST. 54/119 TENGAH	-	79,65	79,65	93,400	74,392	73,290	
	JUMLAH	-			100,00	80,652	79,550	

Proyek Lampung

Lampung, 23 Maret 2026


Ferri Zuffi Rahmad
 Kadept. Produksi


Calvin A. Fanggidae
 Pengawas Lapangan


HENDRIK GOZALI
 Direktur

PT BINA MULTI PRIMA

Jl. Raya Pesona Metropolitan No.5, Pesona Metropolitan, Kota Bekasi, Jawa Barat

NOMOR : 45/Tag/BMP-Lampung/III/2026
MINGGU KE : 12 (Dua belas)
PERIODE TANGGAL : 24 Maret 2026 s/d 30 Maret 2026

PEMBANGUNAN 5 UNIT TIPE 54/119 BERIKUT PRASARANA
DI KLASER MUTIARA - BUKIT KEMILING PERMAI

KONTRAKTOR : PT BINA MULTI PRIMA
KONTRAK NO. : PKS/PROC/01/11/I/2026
TANGGAL : 5 Januari 2026
NILAI KONTRAK : Rp 1.180.000.000

NO	URAIAN PEKERJAAN	PRESTASI (%)			NILAI BOBOT %	PROSENTASE		KETERANGAN
		PERIODE INI	SAMPAI DENGAN PERIODE LALU	PERIODE INI		PELAKS. %	RENCANA %	
1	PRASARANA DAN LAIN-LAIN	-	94,85	94,85	6,600	6,260	6,260	Progres Pekerjaan :
2	RUMAH TIPE RST. 54/119 TENGAH	9,25	79,65	88,90	93,400	83,035	82,769	- Rencana : 89,03 % - Realisasi : 89,29 % - Kemajuan : 0,27 %
	JUMLAH	-			100,00	89,29	89,03	

Proyek Lampung

Lampung, 30 Maret 2026


Ferri Zuffi Rahmad
Kadept. Produksi


Calvin A. Fanggidae
Pengawas Lapangan


HENDRIK GOZALI
Direktur

PT BINA MULTI PRIMA
Jl. Raya Pesona Metropolitan No.5 , Pesona Metropolitan, Kota Bekasi, Jawa Barat

NOMOR : 46/Tag/BMP-Lampung/III/2026
MINGGU KE : 13 (Tiga belas)
PERIODE TANGGAL : 1 April 2026 s/d 4 April 2026

PEMBANGUNAN 5 UNIT TIPE 54/119 BERIKUT PRASARANA
DI KLASER MUTIARA - BUKIT KEMILING PERMAI

KONTRAKTOR : PT BINA MULTI PRIMA
KONTRAK NO. : PKS/PROC/01/11/I/2026
TANGGAL : 5 Januari 2026
NILAI KONTRAK : Rp 1.180.000.000

NO	URAIAN PEKERJAAN	PRESTASI (%)			NILAI BOBOT %	PROSENTASE		KETERANGAN
		PERIODE INI	SAMPAI DENGAN			PELAKS. %	RENCANA %	
			PERIODE LALU	PERIODE INI				
1	PRASARANA DAN LAIN-LAIN	5,15	94,85	100,00	6,600	6,600	6,600	Progres Pekerjaan :
2	RUMAH TIPE RST. 54/119 TENGAH	20,35	79,65	100,00	93,400	93,400	93,400	-Rencana : 100,00 %
								- Realisasi : 100,00 %
								- Kemajuan : - %
	JUMLAH	-			100,00	100,00	100,00	

Proyek Lampung

Lampung, 4 April 2026


Ferri Zuffi Rahmad
Kadept. Produksi


Calvin A. Fanggidae
Pengawas Lapangan


HENDRIK GOZALI
Direktur

PT BINA MULTI PRIMA
Jl. Raya Pesona Metropolitan No.5 , Pesona Metropolitan, Kota Bekasi, Jawa Barat

KURVA S
PEMBANGUNAN 6 UNIT RUMAH TIPE RS 54/119 BERIKUT PRASARANA
DI KLASTER MUTIARA - BUKIT KEMILING PERMAI PERUM PERUMNAS PROYEK LAMPUNG - BKP

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	JUMLAH	BOBOT	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	Keterangan
					12-Jan	19-Jan	26-Jan	02-Feb	09-Feb	16-Feb	23-Feb	02-Mar	09-Mar	16-Mar	23-Mar	30-Mar	04-Apr	
I.	Prasarana dan lain-lain	Ls	1	6,60	3,30												8,30	
II.	Rumah Tipe RS 54/119														Libur			
-	RS 54/119 Tengah (Kap. 7x17)	Unit	5	93,40	4,10	9,17	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	9,77	Lebaran	9,48	7,67	
JUMLAH =				100,00														
Rencana Mingguan					3,30	4,10	9,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	9,77	0,00	9,48	10,97	
Rencana Kumulatif					3,30	7,40	17,17	25,94	34,71	43,48	52,24	61,01	69,78	79,55	79,55	89,03	100,00	
Realisasi Mingguan					4,91	8,84	7,05	7,87	9,43	6,29	8,91	7,90	10,65	8,80	0,00	8,64	10,71	
Realisasi Kumulatif					4,91	13,75	20,80	28,67	38,10	44,39	53,30	61,20	71,85	80,65	80,65	89,29	100,00	

Proyek Lampung


Ferri Zuffi Rahmad
Ka Unit. Produksi


Calvin A. Fanggidae
Pengawas Lapangan

Lampung, 4 April 2026
PT. Bina Multi Prima

Hendrik Gozali
Direktur