

PERUM PERUMNAS PROYEK CILEGON LOKASI : GRAND CILEGON	REALISASI PRESTASI PEKERJAAN KONTRAKTOR PERIODE : TGL. 01 AGUSTUS 2023 S/D 07 AGUSTUS 2023	Nomor : GRC/04/RPPK/ 546 /VIII/2023 Tanggal : 8 Agustus 2023
--	---	--

KONTRAKTOR : PT BINA MULTI PRIMA
 ALAMAT : JL. RAYA PESONA METROPOLITAN NO 5 RT 010 RW 002, RAWALUMBU, BEKASI
 No. KONTRAK : PKS/PROC/01/661/IV/2023, 11 April 2023 (Periode 11 April 2023 s/d 9 Agustus 2023)
 Pekerjaan : Pelaksanaan Pembangunan Rumah Sebanyak 24 Unit dan Prasarananya yang Terdiri dari 18 Unit Tipe RS 38/84 Tengah, 3 Unit Tipe RS 38/84 Tepi dan 3 Unit Tipe RS 65/72 Tengah berikut prasarananya di lokasi Grand Cilegon Residence Perum Perumnas Proyek Cilegon

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan telah melakukan pemeriksaan pekerjaan atas kontrak tersebut di atas dengan hasil-hasil sebagai berikut :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	PRESTASI PEKERJAAN		
		PERIODE INI	S/D SAAT LALU	S/D SAAT INI
1	2	3	4	5
I.	PEK. PEMBANGUNAN RUMAH :			
	Rumah Tipe RS 38/84 Tengah	6,131	46,965	53,096
	Rumah Tipe RS 38/84 Tepi	1,063	7,993	9,0564
	Rumah Tipe RS 65/72 Tengah	8,854	13,608	22,4618
II.	PEK. PRASARANA			
	Prasarana 24 Unit	2,469	12,917	15,3855
Prestasi bobot (%)		18,517	81,483	100,000

Tanggal Dibuat Oleh:  ADI HARYADI Ka. Dept. Teknik & Produksi	Tanggal Menyetujui :  TUTUR THESRIANTO WICAKSONO Pimpinan Proyek	Tanggal PT BINA MULTI PRIMA  HENRIK GOZALI Direktur Utama
---	--	--

PERUM PERUMNAS PROYEK CILEGON LOKASI : GRAND CILEGON	REKAPITULASI REALISASI PRESTASI PEKERJAAN KONTRAKTOR PERIODE : TGL. 01 AGUSTUS 2023 S/D 07 AGUSTUS 2023	Nomor : GRC/04/RPPK/ 547 /VIII/2023 Tanggal : 8 Agustus 2023		
KONTRAKTOR : PT BINA MULTI PRIMA ALAMAT : JL. RAYA PESONA METROPOLITAN NO 5 RT 010 RW 002, RAWALUMBU, BEKASI No. KONTRAK : PKS/PROC/01/661/IV/2023, 11 April 2023 (Periode 11 April 2023 s/d 9 Agustus 2023) Pekerjaan : Pelaksanaan Pembangunan Rumah Sebanyak 24 Unit dan Prasarannya yang Terdiri dari 18 Unit Tipe RS 38/84 Tengah, 3 Unit Tipe RS 38/84 Tepi dan 3 Unit Tipe RS 65/72 Tengah berikut prasarannya di lokasi Grand Cilegon Residence Perum Perumnas Proyek Cilegon				
Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan telah melakukan pemeriksaan pekerjaan atas kontrak tersebut di atas dengan hasil-hasil sebagai berikut :				
NO.	URAIAN PEKERJAAN	PRESTASI PEKERJAAN		
		PERIODE INI	S/D SAAT LALU	S/D SAAT INI
1	2	3	4	5
I.	PEK. PEMBANGUNAN RUMAH : Rumah Tipe RS 38/84 Tengah Periode 1 s/d 7 Agustus 2023	6,131	46,965	53,096
	Rumah Tipe RS 38/84 Tepi Periode 1 s/d 7 Agustus 2023	1,063	7,993	9,056
	Rumah Tipe RS 65/72 Tengah Periode 1 s/d 7 Agustus 2023	8,854	13,608	22,462
II.	PEK. PRASARANA Prasarana 24 Unit Periode 1 s/d 7 Agustus 2023	2,469	12,917	15,386
Prestasi bobot (%)		18,517	81,483	100,000
Tanggal Dibuat Oleh:  ADI HARYADI Ka. Dept. Teknik & Produksi		Tanggal Menyetujui :  TUTUR THESRIANTO WICAKSONO Pimpinan Proyek		
		Tanggal  HENDRIK GOZALI Direktur Utama		

PERUM PERUMNAS PROYEK CILEGON LOKASI : GRAND CILEGON		BERITA ACARA PERHITUNGAN PEMBAYARAN PERIODE : TGL. 01 AGUSTUS 2023 S/D 7 AGUSTUS 2023		Nomor : BAPP/GRC/04/ 548 /VIII/2023 Tanggal : 8 Agustus 2023			
KONTRAKTOR A L A M A T No. KONTRAK P e k e r j a a n		: PT BINA MULTI PRIMA : JL. RAYA PESONA METROPOLITAN NO 5 RT 010 RW 002, RAWALUMBU, BEKASI : PKS/PROC/01/661/IV/2023, 11 April 2023 (Periode 11 April 2023 s/d 9 Agustus 2023) : Pelaksanaan Pembangunan Rumah Sebanyak 24 Unit dan Prasarananya yang Terdiri dari 18 Unit Tipe RS 38/84 Tengah, 3 Unit Tipe RS 38/84 Tepi dan 3 Unit Tipe RS 65/72 Tengah berikut prasarananya di lokasi Grand Cilegon Residence Perum Perumnas Proyek Cilegon					
Berdasarkan RPPK : GRC/04/RPPK/ 546 /VIII/2023 Tanggal, 8 Agustus 2023 Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan telah melakukan Perhitungan Pembayaran sehubungan dengan kontrak / SPK tersebut di atas, dengan hasil sebagai berikut :							
NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH KONTRAK (Rp.)	PRESTASI (%)		H A R G A		
			PERIODE INI	S/D SAAT INI	PERIODE INI Rp.	S/D SAAT INI Rp.	SALDO KONTRAK Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	PEK. PEMBANGUNAN RUMAH :						
	Rumah Tipe RS 38/84 Tengah	1.826.526.114,00	6,131	53,096	210.906.400,00	1.826.526.114,00	0,00
	Rumah Tipe RS 38/84 Tepi	311.527.972,00	1,063	9,056	36.567.200,00	311.527.972,00	0,00
	Rumah Tipe RS 65/72 Tengah	772.699.914,00	8,854	22,462	304.577.600,00	772.699.914,00	0,00
II.	PEK. PRASARANA						
	Prasarana 24 Unit	529.246.000,00	2,469	15,386	84.933.600,00	529.246.000,00	0,00
	Jumlah	3.440.000.000,00	18,517	100,000	636.984.800,00	3.440.000.000,00	0,00
Tanggal : Dibuat Oleh :  SURADI Kepala Departemen Keuangan dan Umum		Tanggal : Menyetujui :  TUTUR THESRIANTO WICAKSONO Pimpinan Proyek			Tanggal : PT BINA MULTI PRIMA  HENDRIK GOZALI Direktur Utama		

PERUM PERUMNAS PROYEK CILEGON LOKASI : GRAND CILEGON		REKAPITULASI BERITA ACARA PERHITUNGAN PEMBAYARAN PERIODE : TGL. 01 AGUSTUS 2023 S/D 7 AGUSTUS 2023		Nomor : BAPP/GRC/04/ 549 /VIII/2023 Tanggal : 8 Agustus 2023			
KONTRAKTOR A L A M A T No. KONTRAK P e k e r j a a n		: PT BINA MULTI PRIMA : JL. RAYA PESONA METROPOLITAN NO 5 RT 010 RW 002, RAWALUMBU, BEKASI : PKS/PROC/01/661/IV/2023, 11 April 2023 (Periode 11 April 2023 s/d 9 Agustus 2023) : Pelaksanaan Pembangunan Rumah Sebanyak 24 Unit dan Prasarananya yang Terdiri dari 18 Unit Tipe RS 38/84 Tengah, 3 Unit Tipe RS 38/84 Tepi dan 3 Unit Tipe RS 65/72 Tengah berikut prasarananya di lokasi Grand Cilegon Residence Perum Perumnas Proyek Cilegon					
Berdasarkan RPPK: GRC/04/RPPK/ 547 /VIII/2023 Tanggal, 8 Agustus 2023 Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan telah melakukan Perhitungan Pembayaran sehubungan dengan kontrak / SPK tersebut di atas, dengan hasil sebagai berikut :							
NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH KONTRAK (Rp.)	PRESTASI (%)		H A R G A		
			PERIODE INI	S/D SAAT INI	PERIODE INI Rp.	S/D SAAT INI Rp.	SALDO KONTRAK Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	PEK. PEMBANGUNAN RUMAH : Rumah Tipe RS 38/84 Tengah Periode 1 s/d 30 Juni 2023	1.826.526.114	6,13	53,10	210.872.000,00	1.826.526.114,00	-
	Rumah Tipe RS 38/84 Tepi Periode 1 s/d 30 Juni 2023	311.527.972	1,06	9,06	36.464.000,00	311.527.972,00	-
	Rumah Tipe RS 65/72 Tengah Periode 1 s/d 30 Juni 2023	772.699.914	8,85	22,46	304.440.000,00	772.699.914,00	-
II.	PEK. PRASARANA Prasarana 24 Unit Periode 1 s/d 30 Juni 2023	529.246.000	2,47	15,39	84.968.000,00	529.246.000,00	-
	a. Jumlah	3.440.000.000	18,517	81,483	636.400.000,00	3.440.000.000,00	0,00
	b. Penangguhan periode lalu				395.600.000,00		
	c. Jumlah (a + b)				1.032.000.000,00		
	d. Pembayaran periode ini : Prestasi 100%				1.032.000.000,00		
	e. Penangguhan pembayaran periode ini				-		
	f. Retensi 5 %				172.000.000,00		
	Jumlah yang dibayarkan				860.000.000,00		
Tanggal : Dibuat Oleh :  SURADI Kepala Departemen Keuangan dan Umum		Tanggal : Menyetujui :  TUTUR THESRIANTO WICAKSONO Pimpinan Proyek		Tanggal : PT BINA MULTI PRIMA  HENDRIK GOZALI Direktur Utama			